

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Project Afsluitdijk

Deelsessie bereikbaarheid

Donderdag 22 jan 2015



Agenda

- Bereikbaarheid via de weg
- Bereikbaarheid via de vaarwegen
- Afsluiting en Tips en Tops



Bereikbaarheid via de weg






Bereikbaarheid via de weg

- Twee verschillende dijkprofielen
 - Den Oever–Kornwerderzand



- Kornwerderzand–Zürich





- *Maatregelen dijklichaam*
 - ten noorden van A7: versterken buitentalud + kruin + binnentalud tuimeldijk
 - middenberm: overslagbestendig maken
- *Maatregelen spuisluizen*
 - Kornwerderzand: versterken spuisluizen
 - Den Oever: versterken spuisluizen en aanbrengen pompen



Bereikbaarheid via de weg - *dijklichaam*


- Den Oever - Kornwerderzand:

- 2-0 systeem: werkzaamheden ten noorden van A7
- 1:1 systeem: werkzaamheden aan middenberm



- Kornwerderzand – Friese kust:

- Bouwverkeer: noordelijke parallelweg
- Fietzers: zuidelijke parallelweg
- 1:1 systeem: werkzaamheden aan middenberm





Bereikbaarheid via de weg - *spuisluizen*

- Maximaal 10 weekendafsluitingen
 - Doorgang voor OV, hulpdiensten en fietsers
- 2-0 systeem
- 2 spuigroepen gelijktijdig





Bereikbaarheid via de weg - *samenvattend*

- 2-0/1-1 systeem: ca. 4 jaar
 - A7 gehele realisatiefase met minimaal 1 rijstrook per rijrichting beschikbaar
 - Alle functies blijven bereikbaar
 - Fietsverkeer gegarandeerd, minimalisatie kruisingen bouwverkeer
- Wegafsluitingen: maximaal 10
 - Wel doorgang voor OV, fietsers en hulpdiensten



Bereikbaarheid via de vaarwegen





Bereikbaarheid via de vaarwegen

- Maatregelen:
 - Den Oever: nieuwe keersluis in voorhaven + versterking voorhavendijken
 - Kornwerderzand: nieuwe keersluis aan Waddenzeezijde
- Kornwerderzand: keersluis Waddenzeezijde
 - gedeeltelijke stremming: 34 maanden.
 - minimaal 1 doorvaartopening (16 m) beschikbaar
 - gehele stremming: 1 maand





Bereikbaarheid via de vaarwegen

- Den Oever: keersluis voorhaven
 - gedeeltelijke stremming: maximaal 24 maanden
 - 11 m doorvaartbreedte
 - gehele stremming: maximaal 7 maanden
 - Extra aanlegvoorziening KNRM
 - hinderbijeenkomst 12 dec 2014
 - geen stremming in maanden juli – augustus
 - nader onderzoek naar optimalisatie loopt
 - eind februari terugkoppeling





Bereikbaarheid via de vaarwegen - *samenfattend*

- Uitgangspunten stremmingen
 - Altijd ten minste een schutsluis beschikbaar
 - Extra aanlegvoorziening KNRM
 - geen stremming Den Oever in maanden juli-augustus.
 - Langere brugdraaiingen



Overig

- 4 werkterreinen:
 - Kornwerderzand: noordelijke dagrecreatieterrein
 - Breezanddijk: werkhaven noordkant
 - Breezanddijk: gebied oostelijk van campingterrein op Breezanddijk
 - Robbenplaat, oostelijk van spuicomplex Den Oever
- Werkruimte:
 - Waddenzee – zuidkant rijbaan A7



Afsluiting

- Bedankt voor uw aandacht!
- Vragen?
- Tip's en Top's